




INFORME DE INSPECCIÓN FINAL DE ESCALERAS Y ANDENES MÓVILES				CODIGO:	IN-R-09
				VERSION:	04
				FECHA:	2022-04-05
ACTA DE INSPECCIÓN ESCALERAS Y ANDENES MÓVILES					
Fecha de inspección:	09-08-2024	Consecutivo:	ESC-6-682-2024		
Elaborado por:	Director De Operaciones Edison Vargas Vivas	Identificación del equipo:	Escalera 3 (5015045)		
Informe inicial (X)	X	Informe revisión (X)		Informe que modifica (X)	
DATOS DEL CLIENTE					
Nombre del cliente o Razón Social	CC SAN NICOLAS ETAPA 4(MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA)	Teléfono	3214667776	Dirección	CALLE 43 N.º 54-139
Contacto y/o Representante Legal:	Jorge Rios	Nit o Documento de Identidad	880025939-4		
DATOS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO					
Nombre o razón social:	Mitsubishi	Fecha de último mantenimiento	09-08-2024		
DATOS DE LA INSTALACIÓN					
Fecha puesta en servicio	09-08-2024	Fecha de última inspección	09-08-2024		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Velocidad nominal: 30	Escalera X Anden	Inclinación: 30	Ancho de paso: 800		
LISTA DE VERIFICACIÓN					
#	Descripción del defecto	CON DEFECTO			Observaciones
		L	G	MG	
39	En el exterior de las balaustradas es posible que una persona se desplace..			X	Es posible que una persona de desplace por la parte exterior de las balaustradas.
85	No existe barreras permanentes que eviten situaciones de caída sobre la balaustrada, como en el caso que una persona entre el contacto con el borde exterior de los pasamanos en un rellano. (véase la figura 9). (Ver Figura).			X	No existe vidrio.
86	En escaleras mecánicas o andenes móviles inferiores, la intensidad de u)iluminación es inferior a 50 lux en la línea de intersección del peine midiendo a nivel del suelo..		X		No cumple con la iluminación.
Totales para resultado de la inspección		0	1	2	
OBSERVACIONES: Se deben corregir los defectos en el tiempo estipulado por la norma NTC 5926-2-2012 Los plazos para la corrección de los defectos son de máximo 180 días. En tal caso, no se hayan subsanado las no conformidades halladas en el equipo, se debe realizar un nuevo proceso de inspección total.					
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: Se encontró 0 hallazgos leves, 1 graves y 2 muy graves. NOTA: Escalera NO CUMPLE con la norma.					
Al existir defectos muy graves se recomienda dejar el equipo fuera de servicio, según lo establecido en el compendio NTC 5926 TRANSPORTE VERTICAL Y PUERTAS ELÉCTRICAS.					
Estos hallazgos deben estar completamente subsanados para la próxima inspección. Los defectos encontrados quedan bajo responsabilidad del administrador y/o propietario del equipo.					
EQUIPO CERTIFICADO EN PRIMERA VISITA:					NO
INSPECTOR DE MONTAJES Y PROCESOS MP SAS			PROPIETARIO O ADMINISTRADOR DEL EQUIPO		
FIRMA			FIRMA		
NOMBRE: Ricardo Rueda			NOMBRE: Mauricio Ordoñez - Residente de obra		
EMPRESA DE MANTENIMIENTO			EMISOR DE INFORME POR MP		
FIRMA			FIRMA		



NOMBRE: Uriel Arteaga - inspector de norma



NOMBRE: Director De Operaciones Edison Vargas Vivas