

Larco	PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS	No. MI-MON-FO-12 Fecha:10/01/2019
Título: PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS		Revisión. 1
Elaboración: AREA DE MONTAJES		Página 1 de 1

OBRA	C.C. San Nicolas Etapa 4
CLIENTE	Muros y Techos
TÉCNICO	Yesy Maldonado Contreras
FECHA	02/09/2024

TIPO DE SISTEMA INSTALADO					
SPLIT		VENTILACION	X	EQUIPO	1
MINI SPLIT		BOMBAS CIRCUITO CERRADO		S. EVAPORATIVO	
PAQUETE		BOMBAS CIRCUITO ABIERTO		OTROS	

DATOS DE LOS EQUIPOS				
MARCA	HAVELLS	/	/	/
MODELO	60034	/	/	/
NÚMERO DE SERIE	A80MJN3U6NZDFTW	/	/	/
VOLTAJE	230V	/	/	/
AMPERAJE	6.5 A	/	/	/

DATOS EN FUNCIONAMIENTO			
VOLTAJE	L1-L2: 208.4V	L1-L3: 207.1V	L2-L3: 207.9V
AMPERAJE	L1: 5.79 A	L2: 5.91A	L3: 6.3 A
PRESIÓN DESCARGA	/	/	/
PRESIÓN SUCCIÓN	/	/	/
TEMPERATURA SUMINISTRO	/	/	/
TEMPERATURA RETORNO	/	/	/

OBSERVACIONES:

Ventilado de extracción del local de comidas pando.


Responsable del Montaje


Técnico