

Compartimentación -Check List



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Deberá vincularse desde el Especificador

etex
inspiring ways of living

Promat

RESISTENCIA AL FUEGO

F-15 ☐ F-30 ☐ F-60 ☐ F-90 ☐ F-120 ☒

FECHA: **DÍA MES AÑO**
22 12 2023

HORA DE LLEGADA A LA OBRA

HORA MIN.
11 0

VISITA N°: 1

MOTIVO DE LA VISITA

Inspección de obra
Atención de reclamo de producto en obra sin instalar
Atención de reclamo de producto en bodega del cliente
Atención de reclamo de producto en bodega Etex
Atención de reclamo de producto en Instalado

☒
☐
☐
☐
☐

ESPECIFICADOR: Arq. Fredy Cardona

COMERCIAL ETEX:

N° ID

N° CRM

PROYECTO: Ampliación C.C San Nicolás
DIRECCIÓN: Calle 43 # 54-139
CIUDAD: Rionegro-Antioquia
CONSTRUCTORA: Muros y Techos
CONTACTO: Sin Contacto
TELÉFONO: NA
CORREO-E: NA

INSTALADOR : Valsatec
CONTACTO: Yeison Lopez
TELÉFONO: 3005907702
CORREO-E: arquitectura2@valsatec.co
LUGAR DE LA INSPECCIÓN
TORRE O EDIFICIO: Edificio
PISO: 4
LUGAR : Taco de escaleras

1. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

	CUMPLE	SI	NO	N.A
1.1 Almacenamiento de placas en lugar seco y bajo techo	☐	☐	☐	☒
1.2 Almacenamiento sobre Superficie horizontal y nivelada	☐	☐	☐	☒
1.3 Almacenamiento de placas aisladas del piso	☐	☐	☐	☒
1.4 Transporte de placas en posición vertical	☐	☐	☐	☒
1.5 Transporte de placas por dos personas	☐	☐	☐	☒
1.6 Fecha de fabricación	☐	☐	☐	☒

OBSERVACIONES:

No se evidencia el acopio de las placas.

CARÁCTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA

Estructura base (mm): 90 ☐ 60 ☐ 40 ☐ Otro: ☒
Aleta (mm): 32 ☐ 38 ☐ 41 ☒ Otro: ☐
Espesor metal (mm): 0.45 ☐ 0.47 ☐ 0.60 ☐ Otro: ☒
Separación de parales (cm): 61 ☐ 40 ☐ 30 ☐

2. INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA

	CUMPLE	SI	NO	N.A
2.1 Estructura fabricados de acuerdo a NTC 5680 ó ASTM C 645	☒	☐	☐	☐
2.2 Banda estanca en canal contra piso	☐	☐	☐	☒
2.3 Fijación de canal	☒	☐	☐	☐
2.4 Separación de anclajes canales	☒	☐	☐	☐
2.5 Unión de parales y canales	☒	☐	☐	☐
2.6 Parales aplomados	☒	☐	☐	☐
2.7 Parales alineados	☒	☐	☐	☐
2.8 Dilatación de parales contra losa superior-control de deflexión 1 cm	☒	☐	☐	☐
2.9 Dilatación de parales contra columnas- control de deriva	☐	☐	☐	☒
2.10 Paral cubre altura de la pared	☒	☐	☐	☐
2.11 Se requiere traslape de parales	☐	☐	☐	☒
2.12 Traslape telescópico de parales de 60cm	☐	☐	☐	☒
2.13 Atornillado de traslape con tornillos	☐	☐	☐	☒
2.14 Alternado de traslapes en parales arriba y abajo	☐	☐	☐	☒
2.15 Riostras horizontales para fijación entre placas.	☐	☐	☐	☒
2.16 Refuerzos horizontales para fijación de tuberías	☐	☐	☐	☒
2.17 Cajas eléctricas y tuberías fijadas a la estructura.	☐	☐	☐	☒
2.18 Refuerzos para fijación de carpintería-muebles puertas	☒	☐	☐	☐

OBSERVACIONES:

Sin novedad, se evidencia el cumplimiento a la especificación técnica Promat, perfiles de 0.83mm de espesor.

TIPO DE LAS PLACAS
Gyplac 15.9mm ☐

3. INSTALACIÓN DE LAS PLACAS

	CUMPLE	SI	NO	N.A
3.1 Instalación de Aislamiento		X		
3.2 Separación de tornillos fijación placas				X
3.3 Juntas de placas alternadas en caras opuestas de la pared				X
3.4 Placas dilatadas en unión de piso mínimo 1 cm.				X
3.5 Placas dilatadas en unión contra losa o viga superior mínimo 1 cm.				X
3.6 Placas dilatadas en unión con columnas				X
3.7 Cortes de placa en "L" o "U" en vanos de puertas y ventanas.				X
3.8 La pared tiene tuberías que la cruzan?				X

Nota: si tiene tuberías que la cruzan adicionalmente usar el Check list de sellos

OBSERVACIONES:

3.1 Instalación de la mineral de roca de espesor de 87mm y densidad de 32kg/m3, la cual cabe resaltar esta por encima y cumple con la especificación técnica Promat. No se evidencia la instalación de las placas.

4. TRATAMIENTO DE JUNTAS PLACAS PROMATECT®

	CUMPLE	SI	NO	N.A
4.1 Imprimante en toda la superficie de la placa				X
4.2 Tratamiento de juntas se realiza con cinta de Papel Gyplac®				X
4.3 Sistema de juntas mixto masilla en Polvo+ Pasta Gyplac®				X
4.4 Aplicación de Promaseal A en todo el Perímetro de la pared				X

OBSERVACIONES:

No se evidencian las actividades.

5. RECLAMOS COMPARTIMENTACIÓN

5.1 Arrugas	X
5.2 Baja Resistencia	
5.3 Diferencias de espesor	
5.4 Fisuras Transversales	
5.5 Fisuras Longitudinales	
5.6 Incrustaciones	
5.7 Manchas Placas	
5.8 Monocapas	
5.9 Capas Superpuesta	
5.10 Puntas Levantadas	
5.11 Tallones	
5.12 Ondulaciones	
5.13 Cortes Defectuosos	
5.14 Instalación inadecuada del cliente	
5.15 Almacenamiento inadecuado del cliente	
5.16 Manipulación inadecuada del cliente	
5.17 Otros	
5.18 Averías en transporte	

PRODUCTO RECLAMADO

Promatect H 9 ☐ 12 ☐ 15 ☐ 20 ☐

Fecha de fabricación

Cantidad de producto reclamado

OBSERVACIONES:

NA.

Términos y condiciones

El presente documento, evidencia el estado y características de la instalación de los sistemas Etex Colombia, al momento de visitar el proyecto y no significa una garantía de estabilidad y correcta instalación de la totalidad del proyecto ni de etapas posteriores o anteriores a la visita.

Es responsabilidad del instalador y de la interventoría, garantizar que la instalación cumple con las especificaciones técnicas del proyecto, la NSR-10 y acepta que el presente documento corresponde simplemente a un concepto de lo encontrado al momento de la visita.

FIRMA Y DATOS DE LOS INVOLUCRADOS EN LA VISITA:

SOPORTE VIRTUAL

INSTALADOR

Nombre: Yeison López
Cargo: Residente de Obra
Teléfono: 3005907702
Correo-e: arquitectura2@valsatec.co

INTERVENTOR

Nombre:
Cargo:
Teléfono:
Correo-e:

HORA DE SALIDA DE LA OBRA

HORA	MIN.
12	0

CONSTRUCTORA

Nombre:
Cargo:
Teléfono:
Correo-e:

ETEX COLOMBIA

Nombre:
Cargo:
Teléfono:
Correo-e: